

山北町における総合的な下水道未普及解消の推進

事後評価

神奈川県足柄上郡山北町

平成29年2月10日

社会資本総合整備計画 事後評価書（最終評価書）

平成29年 2月 10日

計画の名称	1 山北町における総合的な下水道未普及解消の推進		
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度（5年間）	交付対象	山北町
計画の目標	未普及解消整備を行い、下水道普及率の向上を目指す。		

計画の成果目標（定量的指標）	・下水道処理人口普及率を78.9%（H23）から80.6%（H27）に増加させる。
----------------	---

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値	中間目標値	最終目標値	
	(H23当初)	(H25末)	(H27末)	
下水道処理人口普及率 下水道処理人口(人)/行政区域人口(人)	78.9%	79.7%	80.6%	
全体事業費(百万円)	合計 (A+B+C)	104	A 90 B 0 C 14	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C) 13%

事後評価（中間評価）

事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	事後評価（中間評価）の実施時期
事後評価（中間評価）の実施体制	平成28年度
山北町下水道運営審議会による第三者評価	公表の方法
	町ホームページによる公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業												全体事業費 (百万円)	備考				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)						
											H23			H24	H25	H26	H27
A1 下水道事業																	
1-A1-1	下水道	一般	山北町	直接	-	汚水	新設	201-6 処理分区	L = 0.56 km	山北町						90	
											合計	90					
C 効果促進事業																	
1-C1-1	下水道	一般	山北町	直接	-	新設	201-6 処理分区	L = 0.07 km		山北町					14		
											合計	14					

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-C1-1	下水道事業(1-A1-1)と一体的に施工することで地域全体の効率的な整備が進み早期の普及促進を図る。 交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	201-6 処理分区の整備により、町の大型集合住宅の下水道接続が可能となり、住環境の良化及び水質保全が見込まれた。		
定量的指標の達成状況	指標（下水道 処理人口普及 率）	最終目標値 80.6%	最終実績値 80.8%
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)			

3. 特記事項（今後の方針等）

今後も効率的な整備と啓発事業を行い、未普及解消・水洗化率の向上を目指す。

